

社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會
籌募自閉兒希望工程生產中心之【興建工程勸募活動】募得款使用情形成果報告書

一、目的：

為籌募本會自閉兒希望工程生產中心之【興建工程】所需建設及設施設備，擬發起第二階段期程勸募活動。今年度開始(民國110年)計畫將延續希望工程生產中心之興建建設勸募活動，打造適合的生產中心及照護建設，創造出孩子們的共同事業及服務模式。

二、期間：

核准勸募活動期間：自 110年7月29 日起至111年6月30 日止

募款活動財物使用期間：自 110年7月29 日起至113年12月31日止

三、許可文號：

110年7月29日衛部救字第1101362668號函

四、募款活動期間所得及收

支：收入：

110/7/29~111/6/30 (募款活動期間) 收入\$26,543,938元+利息

\$42,163元合計 \$26,586,101 元

收入	
110/7/29~111/6/30 (募款活動期間)	\$26,543,938 元
利息收入	\$42,163 元
合計	\$26,586,101 元

支出：26,586,101 元

募款相關支出金額 \$26,586,101 元 (勸募活動經費及手續費支出由本會自行吸收)

支出			
項目	募得款項 支應金額	本會自籌 支應	合計
必要支出-人事費 募款活動人員人事費用	\$270,000元	\$ 0元	\$270,000元

必要支出-廣告行銷費用 拍攝募款影片、宣傳DM、海報...	\$2,100,000元	\$ 0元	\$2,100,000元
必要支出-勸募雜支費用 金融機構匯款、信用卡授權捐款手續費、紙張、影印、文具、郵電、交通、誤餐、住宿及有關勸募活動等雜項支出。	\$292,835元	\$0元	\$292,835元


建築工程-1坪造價10萬，共180萬	\$18,591,983 元	\$35,724 元	\$18,627,707 元
12人無障礙電梯工程-1台	\$315,000 元	\$0 元	\$315,000 元
水電工程-1式	\$2,659,838 元	\$0 元	\$2,659,838 元
消防工程-1式	\$126,800 元	\$0 元	\$126,800 元
冷氣空設備-1式	\$500,000 元	\$0 元	\$500,000 元
辦公設備-1式	\$137,925 元	\$13,766 元	\$151,691 元
肢動教室器材設備-1式	\$0 元	\$0 元	\$0 元
室裝及廚具設備工程-1式	\$1,443,671 元	\$276,645 元	\$1,720,316 元
監視設備-1式	\$0 元	\$0 元	\$0 元
教學設備-1式	\$0 元	\$0 元	\$0 元
代辦工程-消防及電審查費1式250,000元，水電瓦斯外線費1式500,000元	\$148,049 元	\$0 元	\$148,049 元
合計	\$26,586,101 元	\$326,135 元	\$26,912,236 元

淨收入	
募款收入	\$26,543,938 元
利息收入	\$42,163 元
支出	\$26,586,101 元
合計	\$26,586,101 元


淨收入\$26,586,101 元 - 支出\$26,586,101 元 = 餘額 \$0 元

110/8/2工程第一步施工前地質鑽探:







壹層平面圖




貳層平面圖



參層平面圖



肆層平面圖



屋頂層平面圖



南向立面圖

希望工程第一階段日照大樓開始進行動工前的前置作業：
修剪鄰居家的蓮霧樹及龍眼樹因為已經生長到基地上空。



110/10/27虎頭蜂窩摘除後，帶著孩子們一起清除基地旁的樹枝，繼續進行動工的前置作業，也讓孩子們看看未來中心的地方。



110/10/9希望工程共伴家園正式動工。



111/2/19終於開挖了，因初始設計圖變更設計工程延後開挖，地基是採用閻基方式建構，看起來好像是在挖一座游泳池。



111/2/23動工後進行的很快，而鋼筋也是出自大廠，這是一份良心工程連承包商都戰戰兢兢，因為參與此項工程的所有人員都知道這是社會大眾的託付。



2022/3/1縣政府建管科到本會工地與建築師一同勘驗閩基鋼筋結構是否完整合格，結果一切符合規定。



111/3/2進行大底灌漿工作，也就是把混凝土灌在底層的鋼筋上面，看到混凝土品質心中很是放心，對希望工程無論是材料品質還是施工品質絕對能經得起考驗，也可以很安心地面對所有捐款人，因為這些善款我們做好了最嚴格的把關，不浪費絲毫的經費。



111/3/6 終於看到已經完成套管了，也就是把地下的排水管接管安裝完成，到地樑灌漿完成的時候，就可以直接把排水管接上，明天就會有工班開始進行上板模的工程進度了。



111/3/17進行水電工程最重要的一環基底埋管作業，到現場看一看埋管的情形與測試排水是否順暢，上蒼保佑一切順利，所用的材料品質也是一級品，工程進行至今一切還尚稱順利。



111/4/27希望工程共伴家園已經完成二樓樓地板灌漿作業，也代表一樓主體工程完成，繼續向二樓邁進。





111/6/29從整地開始一路平均一個半月往上長一樓，目前已經蓋到三樓頂了，明天將進行綁鋼筋作業，再來就是水電埋管作業，下週就能進行灌漿作業了，站在路旁看過去非常的醒目。



111/7/16 展開四樓綁鋼筋作業。



111/8/9希望工程第一期工程非愛不可日間大樓屋頂進行灌漿作業，也就是代表主結構體完成。





111/11/20希望工程新大樓開始進入室內外泥做粉刷進度。



111/12/2廚房及浴廁牆面磁磚也貼上，泥做粉刷也快完成了，馬上就要進行外牆洗石作業，室內補土油漆也開始進行了。



11/12/15 看著新大樓一步步接近完工，目前就剩下收尾的工作。



112/2/3進行解決最重要的問題埋設化糞池，真不知道連挖化糞池都學問這麼大，化糞池還要注滿水，還有高層的問題，還要安裝排氣管等等。



11/2/24百年建築即將落成，帶孩子們及家長前往即將落成啟用的新大樓參訪，並一一說明各樓層的主要用途及空間運用。





112/3/20整整七年了，我們完成希望工程第一期工程，這座大樓將是孩子們希望所在，這是我們得來不易珍貴的釣竿，我們將在這裡為同事業打拼。



邀請函
2023.04.14
Invitation

社團法人
臺灣自閉兒家庭關懷協會
Taiwan Autistic Family Supporting Association

財團法人星願教育基金會
The Wish Education Foundation

地址：台東市中興路三段177巷76號
聯絡人：吳小妮 0925-061256
王小麗 0912-736688

星願大樓

INVITATION

非常不可思議工程從最初繪地、蓋大樓，循序完成許許多多夢想的家園。這幾年受到國內外超過30000多人的熱誠響應，以及更多數千名的朋友們從七年來一直用行動共襄盛舉，最終反饋支持我們的星願系列產品，今天才能有幸看見「星願大樓」的落成。



如果沒有您的一路相陪，就對支持關心家我們，台東後山這些孩子們不論何處才能有一個可以安身立命的所在。謝謝您給了他們一根釣竿，讓他們可以有漁翁釣魚，也謝謝您願意成為他們未來人生路上的根據，照亮了他們的世界。

尊敬的貴賓：

誠摯邀請您與我們一同見證大樓啟用的感動時刻～

日期 112年4月14日
時間 09:00~10:30
地址 台東市中興路三段177巷76號

財團法人星願教育基金會董事長 孫中光
社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會理事長 莊璋瑜 敬邀



112/4/13台東的太陽好強烈夏天的港覺油然而生，今天進行最重要的步驟，為星願大樓掛上亮晶晶的大字。心中感覺錯綜複雜，此時臉龐上不知是汗水還是淚水，內心澎湃不已，七年了在卸任理事長前終於完成希望工程第一期星願大樓工程。



112/4/14星願大樓落成典禮。





